



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ของ  
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานที่ ๑.๑ เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วยงานรับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ |
|-----|---|-------------------|--|----------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| ๑   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายอ่างเก็บน้ำห้วยเตย บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทัน อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | กองช่าง           | อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า สายอ่างเก็บน้ำห้วยเตย บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๒,๑๓๐ เมตร | ๙๙๓,๖๕๓  | -                              | ต.ค. ๖๘ ถึง มิ.ย.๖๙ | อยู่ระหว่างดำเนินการ          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคมนาคม

แผนงาน ๑.๒ อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วยงานรับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ |
|-----|--|-------------------|--|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายวิชาติ รินน้อย ไปยังถนน คสล. เดิม | กองช่าง           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิชาติ รินน้อย ไปยัง ถนน คสล. เดิม<br>ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ อบต.กำหนด | ๑๕๗,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินการ          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ |
|-----|--|-----------------------|--|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายใน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐<br>จากสามแยกหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ไปยัง ถนน คสล.เดิม    | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสามแยกหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ไปยัง ถนน คสล.เดิม<br>ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔<br>เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย<br>กว่า ๖๒๐ ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ ๐๒๓.กำหนด | ๓๖๐,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่<br>๑๑ สายบ้านนายบัว ทองโชติ<br>ไปยัง บ้านนายทวี แสงทอง | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนายบัว ทองโชติ<br>ไปยัง บ้านนายทวี แสงทอง<br>ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔<br>เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย<br>กว่า ๖๒๐ ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ ๐๒๓.กำหนด      | ๓๖๐,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖<br>สายบ้านนายพยน จันทร์ธา ไปยัง<br>หจก.ป.รุ่งเรือง   | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนายพยน จันทร์ธา ไปยัง<br>หจก.ป.รุ่งเรือง<br>ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔<br>เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย<br>กว่า ๖๒๐ ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ ๐๒๓.กำหนด       | ๓๖๐,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ |
|-----|--|-----------------------|--|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙<br>สายบ้านนายไสว สัปทน ไปยัง หอถัง<br>ประปา | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนายไสว สัปทน ไปยัง หอถัง<br>ประปา<br>ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร<br>ยาว ๓๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๖<br>ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ ๑๒๓.กำหนด | ๓๕๕,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒<br>สายบ้านแม่ฉัตร ไปยัง บ้านพ่อทรงเดช         | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านแม่ฉัตร ไปยัง บ้านพ่อทรงเดช<br>ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐<br>ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ ๑๒๓.กำหนด       | ๒๓๒,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒<br>ซอยค้ายมว                                 | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยค้ายมว ปริมาณงาน ผิวจราจร<br>กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่<br>น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ ๑๒๓.กำหนด                                  | ๗๕,๐๐๐   | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ |
|-----|---|-----------------------|---|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๙   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕<br>สายคุ่มน้อย ไปยัง สถานีสูบน้ำ                     | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายคุ่มน้อย ไปยัง สถานีสูบน้ำ<br>ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๐<br>ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ ๑๒๓.กำหนด                           | ๓๖๐,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓<br>สายถนน คสล.เดิม ไปยัง<br>ที่ไร่ นายสมบัติ เหลาแหลม | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายถนน คสล.เดิม ไปยัง<br>ที่ไร่ นายสมบัติ เหลาแหลม<br>ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๐<br>ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ ๑๒๓.กำหนด      | ๓๖๐,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑<br>สายดอนปู่ตา ไปยัง โรงเรียนหนองขาม<br>สมบูรณ์     | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายดอนปู่ตา ไปยัง โรงเรียนหนองขาม<br>สมบูรณ์<br>ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย<br>กว่า ๖๒๐ ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ ๑๒๓.กำหนด | ๓๖๐,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |


| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ |
|-----|---|-----------------------|---|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒<br>สายบ้านพ้อบันพับ ไปยัง ที่นา พ้อทอง<br>สุข            | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านพ้อบันพับ ไปยัง ที่นา พ้อทองสุข<br>ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว<br>๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว<br>คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๙<br>ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ อบต.กำหนด | ๓๓๗,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒<br>สายถนน คสล.เดิม<br>ไปยัง ฟาร์มไก่ นายสุวัฒน์ กำประทุม | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายถนน คสล.เดิม<br>ไปยัง ฟาร์มไก่ นายสุวัฒน์ กำประทุม<br>ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว<br>๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่<br>น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร<br>รายละเอียดแปลนที่ อบต.กำหนด        | ๒๓,๐๐๐   | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗<br>จากบ้านพ้อคำดี อินทสอน ไปยัง บ้านพ้อ<br>สุบิน ทองนรินทร์  | กองช่าง               | ก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>สายบ้านพ้อคำดี อินทสอน ไปยัง บ้านพ้อ<br>สุบิน ทองนรินทร์<br>ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐<br>เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  | ๓๖๐,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานที่ ๓.๑ การศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ  | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ |
|-----|---|-----------------------|---|-----------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ๑๕  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ  | กองการศึกษา           | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติตำบล<br>โนนสมบูรณ์ ได้แสดงออกและมีการจัด<br>กิจกรรมสำหรับเด็กในตำบลโนน<br>สมบูรณ์   | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑๐๐,๐๐๐                        | ธ.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๙   | ดำเนินการแล้วเสร็จ            |
| ๑๖  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา<br>(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)  | กองการศึกษา           | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน<br>รายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด<br>เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์) จำนวน ๒<br>ศูนย์   | ๒๒๔,๘๐๘   | -                              | เม.ย.๖๙ ถึง ก.ค.๖๙ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๑๗  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์<br>การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า<br>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กองการศึกษา           | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่า<br>อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน<br>และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนน<br>สมบูรณ์<br>จำนวน ๒ ศูนย์ | ๗๔,๓๘๕    | -                              | เม.ย.๖๙ ถึง ก.ค.๖๙ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๑๘  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  | กองการศึกษา           | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล<br>โนนสมบูรณ์ จำนวน ๒ ศูนย์  | ๑,๐๐๕,๔๘๐ | -                              | ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๑๙  | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))   | กองการศึกษา           | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน<br>ในสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>ประถมศึกษา จำนวน ๔ โรงเรียน และ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์<br>จำนวน ๒๖๐ วัน   | ๗๖๗,๓๑๐   | -                              | ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ |
|-----|---|-----------------------|---|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ๒๐  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม<br>ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | กองการศึกษา           | จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์<br>ระหว่างชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑๐๐,๐๐๐                        | ม.ค.๖๙ ถึง มี.ค.๖๙ | ดำเนินการแล้วเสร็จ            |
| ๒๑  | โครงการวันธรรมสวนะ (วันพระและวัน<br>สำคัญทางพุทธศาสนา)          | กองการศึกษา           | จัดกิจกรรมในวันธรรมสวนะและวัน<br>สำคัญทางพุทธศาสนา  | ๑๐,๐๐๐   | -                              | มิ.ย.๖๙ ถึง ส.ค.๖๙ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๓.๑ การเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วยงานรับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                    | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ |
|-----|---|-------------------|---|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๒๒  | โครงการ Big Cleaning Day  | สำนักปลัด         | จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชน พัฒนาตำบลให้มีความสะอาด | ๑๐,๐๐๐   | -                              | พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๒๓  | โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ                                    | สำนักปลัด         | จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้      | ๕๐,๐๐๐   | -                              | พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๒๔  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | สำนักปลัด         | ดำเนินการกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช               | ๕๐,๐๐๐   | -                              | ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานที่ ๔.๑ สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วยงานรับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ |
|-----|---|-------------------|---|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๒๕  | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักปลัด         | ดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                             | ๒๐,๐๐๐   | -                              | ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๒๖  | โรงเรียนผู้สูงอายุ  | สำนักปลัด         | ดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๑๐๐,๐๐๐  | -                              | ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานที่ ๔.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ |
|-----|--|-----------------------|---|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๒๗  | โครงการจิตอาสา                                   | สำนักปลัด             | พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์<br>ยุงลาย รมรงค์ทำความสะอาด   | ๑๐,๐๐๐   | -                              | ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๒๘  | โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน                    | สำนักปลัด             | ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลโนนสมบูรณ์ ส่งเสริมความรู้และ<br>ทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลโนนสมบูรณ์ | ๑๐,๐๐๐   | -                              | ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙   | ยังไม่มีดำเนินการ             |
| ๒๙  | โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก<br>พัฒนาชุมชน | สำนักปลัด             | ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก<br>ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร<br>ท้องถิ่นรักโลก   | ๑๐,๐๐๐   | -                              | ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน ๖.๑ สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ |
|-----|---|-----------------------|---|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๓๐  | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  | กองสาธารณสุข          | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคัดแยกขยะ<br>และสาดิชั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะ<br>อินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน  | ๒๐,๐๐๐   | -                              | ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |
| ๓๑  | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.<br>สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรชิตยราชนารี | กองสาธารณสุข          | รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.<br>สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรชิตยราชนารี | ๕๐,๐๐๐   | ๔๙,๘๖๐                         | ม.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙  | ดำเนินการเสร็จแล้ว            |
| ๓๒  | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์<br>ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตาม<br>พระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระ<br>ศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี      | กองสาธารณสุข          | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์<br>สุนัขและแมว   | ๑๐,๐๐๐   | -                              | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                     | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๓๓  | โครงการตามพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข | กองสาธารณสุข          | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข | ๒๔๐,๐๐๐  | -                              | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |

### ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

#### แผนงานที่ ๗.๑ บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                             | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลดำเนินงาน<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ |
|-----|--|-----------------------|--|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๓๓  | โครงการอบรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ<br>เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ | สำนักปลัด             | จัดอบรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ<br>เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ | ๓๐,๐๐๐   | -                              | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน          |