



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| แผนงาน ที่ | โครงการ/ รายการ | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินงาน เสร็จแล้ว | |
| 1 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน ทัน หมู่ที่ 8 จาก ข้างวัด ไปห้วย เตย | 300,000 | 298,000 | 2,000 | กองช่าง | - | - | 1 | ประชาชนมี การคมนาคม สัญจรไปมา สะดวก |
| 2 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 1 จากโรงเรียน บ้านหนองขาม ไปนาพ้อบรม | 300,000 | 299,000 | 1,000 | กองช่าง | - | - | 1 | ประชาชนมี การคมนาคม สัญจรไปมา สะดวก |
| 3 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 จากคุ้ม 8 ไปยัง คุ้ม 9 | 300,000 | 299,000 | 1,000 | กองช่าง | - | - | 1 | ประชาชนมี การคมนาคม สัญจรไปมา สะดวก |
| 4 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน โนนสมบูรณ์ จาก คุ้ม 12 ไปยังคุ้ม 7 | 300,000 | 299,000 | 1,000 | กองช่าง | - | - | 1 | ประชาชนมี การคมนาคม สัญจรไปมา |
| 5 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง กระหนวน หมู่ที่ 4 จากดอนปู่ตา ไปนาพ้อแหล่ | 250,000 | 249,000 | 1,000 | กองช่าง | - | - | 1 | ประชาชนมี การคมนาคม สัญจรไปมา |

| แผนงาน ที่ | โครงการ/ รายการ | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินงาน เสร็จแล้ว | |
| 6 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง เม็ก หมู่ที่ 3 | 200,000 | 199,000 | 1,000 | กองช่าง | - | - | 1 | ประชาชนมี การคมนาคม สัญจรไปมา สะดวก |
| 7 | โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 จาก กลางบ้าน ไปยัง ถนนมิตรภาพ | 200,000 | - | 200,000 | กองช่าง | 1 | - | | เนื่องจากไม่ มีผู้รับจ้างลง งาน |
| 8 | โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ บ้าน หนองขาม หมู่ที่ 12 จากบ้านพ่อ เสริม ไปยัง บ้านนางลำปาง สุขน้อย | 250,000 | 249,000 | 1,000 | กองช่าง | - | - | 1 | การระบาย น้ำสะดวก ขึ้น |
| 9 | โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ บ้าน หนองขาม จาก บ้านพ่อนิยม ไป ยัง โบสถ์คริส เตียน | 250,000 | 249,000 | 1,000 | กองช่าง | - | - | 1 | การระบาย น้ำสะดวก ขึ้น |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

| แผนงาน ที่ | โครงการ/ รายการ | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินงาน เสร็จแล้ว | |
| 1 | โครงการ ประเพณีทอด เทียนเข้าพรรษา | 20,000 | 20,000 | 0 | กอง การศึกษา | - | - | 1 | สืบสาน ประเพณี |
| 2 | โครงการ ประเพณีวัน สงกรานต์ | 40,000 | 0 | 0 | กอง การศึกษา | 1 | - | - | เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด 2019 |
| 3 | โครงการลอย กระทงตำบล | 50,000 | 0 | 0 | กอง การศึกษา | 1 | - | - | มีความ จำเป็นต้อง โอนลดไปยัง หมวดอื่น |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

| แผนงาน ที่ | โครงการ/ รายการ | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ |
|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินงาน เสร็จแล้ว | |
| 1 | เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | 11,560,000 | 11,823,000 | 0 | สำนักปลัด | - | - | 1 | ผู้มีสูงอายุมี เงินเลี้ยงชีพ |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้ พิการ | 6,900,000 | 6,768,000 | 0 | สำนักปลัด | - | - | 1 | ผู้พิการมีเงิน เลี้ยงชีพ |
| 3 | เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | 150,000 | 149,500 | 500 | สำนักปลัด | - | - | 1 | ผู้ป่วยเอดส์มี เงินเลี้ยงชีพ |

ปัญหาและอุปสรรค

1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก
2. การดำเนินงานไม่เป็นตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความล่าช้า
3. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ
4. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องการปฏิบัติจริง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
5. การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

1. จัดให้มีการอบรมการจัดทำแผนทุกๆปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2. ควรดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
3. ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
4. หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
5. ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน